

prot. EDC-2025-576
del 24-11-2025

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 110 del 24/11/2025

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. IMPRESA ESECUTRICE LAVORI - INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA S. S. ASSUNTA - FRAGNETO L'ABATE (BN) – importo finanziamento 550.000,00 €. - CUP F66J22000190006 - CIG B76E61D506

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
 - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
 - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto di questa Arcidiocesi;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato “Campanile Della Chiesa Maria SS Assunta in Fragneto L'Abate (BN)” – CUP F66J22000190006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di “Soggetto Attuatore Esterno” agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- nell'ambito della Missione 1C3 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO del PNRR è previsto di “ristrutturare gli asset chiave del patrimonio culturale italiano e favorire la nascita di nuovi servizi, sfruttando anche la partecipazione sociale come leva di inclusione e rigenerazione, con l'obiettivo di migliorarne l'attrattività, l'accessibilità (sia fisica che digitale) e la sicurezza, in un'ottica generale di sostenibilità ambientale”.
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 550.000,00 per il progetto “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN)”;
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN)” CUP F66J22000190006;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti “PNRR – MIC3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”, mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 e n. 19 del 19/06/2023 prot. EDC 2023 – 370, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006" all' arch. Vittorino Onofrio – Partita IVA 01494910621 – Via M. Ungaro n. 14 – Cerreto Sannita (BN), iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Benevento al n. 1055;
- la determinazione n. 91 del 9 gennaio 2024 prot. EDC – 2024 – 19 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006", alla RTP Arch. Melone Pascual Alejandro (Capogruppo Mandataria) - Ing. Romano Marco (Mandante) – Geom. Olivieri Alfredo (Mandante) – Ing. Romano Antonio (Mandante), con un importo offerto pari ad € 69.300,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la determinazione n. 62 del 2/10/2023 prot. EDC - 2023 - 578 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi geologici, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006", al geologo Massimo Danna, con un importo offerto pari ad € 4.500,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti, e il relativo contratto di affidamento stipulato in data 23.10.2023;
- con prot. MIC_SABAP_CE_UO6 17/04/2024 0007709-P, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.5459 – A del 15/03/2024, a firma dell'arch. Pascual Alejandro Melone (capogruppo RTP Melone- Romano - Olivieri - Romano);
- la determinazione del R.U.P. n. 125 del 28 maggio 2024 prot. EDC – 2024 - 374 con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico GEO-IN SRL – Partita IVA 01327380620 numero iscrizione R.E.A.: 111431– BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO – 82100 indirizzo p.e.c. geo-in@legalmail.it – in persona del legale rappresentante Pulcino Angelina nata a Torrecuso il 30/04/1971 – C.F.: PLCNLN71D70L254I, per l'affidamento delle indagini geologiche e sui materiali relative all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006", per un importo stimato a base della procedura di euro 9.925,12, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 128 del 12/06/2024 prot. EDC-2024-391 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: GEO-IN SRL – Partita IVA 01327380620 numero iscrizione R.E.A.: 111431– BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO – 82100 indirizzo p.e.c. geo-in@legalmail.it – in persona del legale rappresentante Pulcino Angelina nata a Torrecuso il 30/04/1971 – C.F.: PLCNLN71D70L254I ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006", stipulato in data 14 giugno 2024 per un importo



pari a 9.428,80 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

- la determina n. 19 del 10/03/2025 prot. EDC-2025-133 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN) CUP F66J22000190006";
- la determina n. 73 del 26/06/2025 prot. EDC-2025-335 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN) CUP F66J22000190006";
- la determina a contrarre n. 74 del 26/06/2025 prot. EDC – 2025 - 337 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN) CUP F66J22000190006", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 550.000,00, di cui euro 370.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 180.000,00 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 91 del 25/08/2025 prot. EDC–2025-397 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006, all'operatore economico ADA RESTAURI S.R.L. P. IVA03630880619 – con sede in Via G.B. Vico, 6 - San Marcellino (CE) cap 81030, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € 315.840,27 (trecentoquindicimilaottocentoquaranta/27) di cui euro € 4.813,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 169.381,62 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 26/08/2025 – prot. EDC – 2025-414 del 29/08/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;

Visto:

- - il quadro economico post gara, aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P., che di seguito viene riportato:

QUADRO ECONOMICO					
A	Lavori	PE		POST GARA	
A1.1	Interventi di miglioramento sismico	365,186.83 €			
				RIBASSO 27.66%	
A1.3	lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	195,805.21 €		141,645.48 €	
A1.4	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	169,381.62 €		169,381.62 €	
A1.5	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	4,813.17 €		4,813.17 €	
	TOTALE LAVORI		370,000.00 €		315,840.27 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE				
B1	SPESE TECNICHE				
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	10,000.00 €		9,428.80 €	
B1.2	Perizia geologica	4,559.43 €		4,500.00 €	
B1.3	PFTE, PE, CSP, CSE, DL	69,913.16 €		69,300.00 €	
B1.4	Collaudo statico	6,510.01 €		6,200.00 €	
B1.5	Supporto tecnico al RUP (per DIP, coordinamento prog., verifica e validazione PE, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	10,201.59 €		10,048.57 €	
	TOTALE SPESE TECNICHE	101,184.19 €		99,477.37 €	
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI				
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	7,795.59 €		12,770.96 €	
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	3,500.00 €		€	-
B2.3	Spese di pubblicazione	1,500.00 €		€	-
B2.4	Spese SUA	2,084.91 €		2,084.54 €	
B2.5	Spese ANAC	225.00 €		250.00 €	
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	15,105.50 €		15,105.50 €	
B3	IVA/ONERI				
B3.1	IVA sui lavori (10%)	37,000.00 €		31,584.03 €	
B3.2	IVA sulle indagini (22%)	2,200.00 €		1,885.76 €	
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	3,647.37 €		3,601.94 €	
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	20,862.94 €		20,603.11 €	
	TOTALE IVA/ONERI	63,710.31 €		57,674.84 €	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		180,000.00 €		172,257.71 €
C	ECONOMIE				
C1.1	Economie	- €		61,902.02 €	
	TOTALE ECONOMIE		€		61,902.02 €
	TOTALE (A+B+C)		550,000.00 €		550,000.00 €

- gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità), lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'arch. Pasquale A. Melone, nella veste di direttore dei lavori e dal Geom. Alfredo Olivieri, nella veste di CSE, trasmesso al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 20 novembre 2025, e acquisito al prot. EDC-2025-574 del 24-11-2025, per un importo lordo di **euro 159.665,30** così suddiviso:
 - euro 77.179,14 lavori lordi soggetti al ribasso d'asta del 27,66% e quindi per un importo netto di euro 55.831,39
 - euro 78.786,81 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta
 - euro 3.699,35 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
oltre IVA come;
- il Certificato di pagamento n° 1 del 12-11-2025 prot. EDC-2025-575 del 24-11-2025, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 151.388,56** (centocinquantunomilatrecentottantottovirgolacinquantasei) di cui euro 137.625,96 di credito verso l'impresa ed euro 13.762,60 di I.V.A. al 10%;
- la fattura n. 26 del 24/11/2025 dell'importo di € 137.625,96 oltre IVA pari ad € 13.762,60 per un importo complessivo di € **151.388,56** emessa dall'impresa ADA RESTAURI S.R.L. P. IVA 03630880619, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto;
- il DURC dell'impresa prot - INPS_48296296 - scadenza 13/03/2026 attestante la regolarità contributiva;
- la verifica di regolarità - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti - Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 – richiesta di verifica 16308449 del 3/11/2025 elaborata in data 4/11/2025 che ha dato esito positivo;
- l'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale - Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 - Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, – richiesta di verifica 3/11/2025 elaborata in data 4/11/2025 che ha dato esito positivo;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del predetto quadro economico così come aggiornato;

Accertato che sussistono tutti i presupposti per corrispondere il pagamento richiesto;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F66J22000190006;

Atteso che è stato acquisito il prescritto codice CIG B76E61D506;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Vista la nomina del RUP, don Sergio Rossetti, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 3 marzo 2023;

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il quadro economico così come aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P. e relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN) CUP F66J22000190006";
2. **di approvare** lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'arch. Pasquale A. Melone, nella veste di direttore dei lavori e dal Geom. Alfredo Olivieri, nella veste di CSE, per un importo lordo di euro **159.665,30**, trasmesso a mezzo pec dall'arch. Pasquale A. Melone in data 20/11/2025 e acquisito al prot. EDC-2025-574 del 24-11-2025;

3. di approvare il relativo Certificato di pagamento n° 1 del 24-11-2025 prot. EDC-2025-575 del 24-11-2025, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 151.388,56** di cui euro 137.625,96 di credito verso l'impresa ed euro 13.762,60 di I.V.A. al 10%;
4. di liquidare l'importo indicato nella fattura n. 26 del 24/11/2025 dell'importo di € **151.388,56** di cui euro 137.625,96 di credito verso l'impresa ed euro 13.762,60 di I.V.A. al 10% emessa dall'impresa ADA RESTAURI S.R.L. P. IVA 03630880619, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
5. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F66J22000190006 - CIG: B76E61D506;
6. di disporre il pagamento all'impresa ADA RESTAURI S.R.L. P. IVA 03630880619, giusta fattura n. 26 del 24/11/2025, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, dell'importo complessivo di € **151.388,56**;
7. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Benevento, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00194276 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ARCIDIOCESI DI BENEVENTO CUP F66J22000190006 CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN).

Benevento, lì 24/11/2025

IL RUP
don Sergio Rossetti


PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 24-11-2025 al 3-12-2025 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

