

prot. EDC- 2025 - 602
del 10-12-2025

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 115 del 10/12/2025

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. IMPRESA ESECUTRICE LAVORI - **INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA' IN VITULANO (BN) – importo finanziamento 660.000,00 €. - CUP F56J22000100006 - CIG B7463DB300**

L'anno **duemilaventicinque** il giorno dieci del mese di dicembre,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell’Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall’art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l’Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l’attuazione dell’intervento titolato “Campanile Chiesa della Santissima Trinità, Vitulano (BN)” – CUP F56J22000100006, assegnando a quest’ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l’art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di “Soggetto Attuatore Esterno” agli enti ecclesiastici.

Considerato che:

- il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 660.000,00 per il progetto “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ IN VITULANO (BN)”;
- in data 08.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d’Obblighi fra il MIC e l’Arcidiocesi di Benevento relativo all’intervento “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA’ IN VITULANO (BN)” CUP F56J22000100006.

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l’affidamento a professionisti esterni dell’incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti “PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto,

torri/campanili”, mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 prot. 184/23 EDC e la determina n.15 del 19.06.2023 prot. prot. EDC – 2023 - 366 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di “Interventi di sicurezza sismica del campanile della Chiesa SS Trinità di Vitulano (BN) - CUP F56J22000100006 con la quale si affidava l’incarico di supporto al RUP all’ing. Lella Liana Imbriani;
- la determinazione n. 70 del 9 ottobre 2023 prot. EDC – 2023 – 597 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell’espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA’ IN VITULANO (BN) – CUP F56J22000100006”, alla RTP arch. Carlo Ildo Barberio (Capogruppo Mandataria) - Ing. Mario Perrotta (Mandante) - Ing. Paolo Di Gennaro (Mandante), con un importo offerto pari ad € 81.022,38, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA’ IN VITULANO (BN), – CUP F56J22000100006”, è stato stipulato in data 17 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota MIC_SABAP_CE_UO40 02/04/2024 0006588-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 42/2004, l’esecuzione delle indagini secondo il piano d’indagine acquisito al protocollo n.3963-A del 27/02/2024, a firma dell’arch. Carlo Ildo Barberio, capogruppo dell’RTP;
- la determinazione del R.U.P. n. 113 del 4 aprile 2024 prot. EDC – 2024 - 274 con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l’operatore economico GEO-IN SRL – Partita IVA 01327380620 numero iscrizione R.E.A.: 111431– BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO - 82100, per l’affidamento dell’incarico per le indagini geologiche e sui materiali relative all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA’ IN VITULANO (BN), – CUP F56J22000100006”, per un importo stimato a base della procedura di euro 11.986,46, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 116 del 24/04/2024 prot. EDC-2024-307 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all’operatore economico: GEO-IN SRL – Partita IVA 01327380620 numero iscrizione R.E.A.: 111431– BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO - 82100 in persona del legale rappresentante sig.ra Pulcino Angelina nata a Torrecuso il 30/04/1971 – C.F.: PLCNLN71D70L254I ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA’ IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006 – CIG B117B34F92", stipulato in data 24 aprile 2024 per un importo pari a 10.787,81 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 160 del 10/12/2024 prot. EDC-2024-681 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA’ IN VITULANO (BN)" CUP

F56J22000100006";

- la determina n. 59 del 6/06/2025 prot. EDC-2025-301 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006" con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 660.000,00, di cui euro 448.635,16 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 211.364,84 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 64 del 14/06/2025 prot. EDC – 2025 - 317 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 660.000,00, di cui euro 448.635,16 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 211.364,84 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 89 del 28/07/2025 prot. EDC – 2025 - 377 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA' IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006" all'operatore economico PEVIT SRL - P.IVA 07850490637 – con sede in Fontanafredda (PN) – via Del Cesiol n.15 – cap 33074, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **378.032,60** (trecentosettantottomilatrentadue/60) di cui euro € 13.635,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 197.760,22 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 1/08/2025 – prot. EDC – 2025-391 del 1/08/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;

Visto:

- il quadro economico post gara, aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P. e che di seguito viene riportato:

| QUADRO ECONOMICO | | | | |
|------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | PE | | POST GARA |
| A | Lavori | | | |
| A1.1 | Interventi di miglioramento sismico | 305,000.00 € | | RIBASSO 29.76% |
| A1.2 | Opere di rifinitura connesse all'intervento strutturale | 130,000.00 € | | |
| | Sommano lavori compreso manodopera | 435,000.00 € | | |
| A1.3 | Lavori soggetti a ribasso | 237,239.78 € | | 166,637.22 € |
| A1.4 | Costi della manodopera non soggetti a ribasso | 197,760.22 € | | 197,760.22 € |
| A1.5 | Oneri di sicurezza | 13,635.16 € | | 13,635.16 € |
| | TOTALE LAVORI | | 448,635.16 € | 378,032.60 € |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B1 | SPESE TECNICHE | | | |
| B1.1 | Indagini geologiche e sui materiali | 10,787.81 € | | 10,787.81 € |
| B1.2 | Perizia geologica | 5,165.12 € | | 5,165.12 € |
| B1.3 | PFTE, PE, CSP, CSE, DL | 81,022.38 € | | 81,022.38 € |
| B1.4 | Collaudo statico | 7,100.00 € | | 7,100.00 € |
| B1.5 | Supporto tecnico al RUP (per DIP, coordinamento prog., verifica e validazione PE, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione) | 11,654.21 € | | 11,654.21 € |
| | TOTALE SPESE TECNICHE | 115,729.52 € | | 115,729.52 € |
| B2 | IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI | | | |
| B2.1 | Imprevisti (max 10%) IVA compresa | 8,764.83 € | | 13,739.90 € |
| B2.2 | Spese per commissioni giudicatrici | 3,500.00 € | | |
| B2.3 | Spese di pubblicazione | 1,500.00 € | | |
| B2.4 | Spese SUA | 2,478.63 € | | 2,478.56 € |
| B2.5 | Spese ANAC | 225.00 € | | 250.00 € |
| | TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI | 16,468.46 € | | 16,468.46 € |
| B3 | IVA/ONERI | | | |
| B3.1 | IVA sui lavori (10%) | 44,863.52 € | | 37,803.26 € |
| B3.2 | IVA sui indagini (22%) | 2,373.32 € | | 2,373.32 € |
| B3.3 | Cassa su spese tecniche (4%) | 4,197.67 € | | 4,197.67 € |
| B3.4 | IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI | 24,010.66 € | | 24,010.66 € |
| | TOTALE IVA/ONERI | 75,445.17 € | | 68,384.91 € |
| B4 | Economie | 3,721.69 € | | 81,384.50 € |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | 211,364.84 € | 281,967.39 € |
| | TOTALE (A+B) | | 660,000.00 € | 660,000.00 € |

● gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità), e lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'Arch. Carlo Ildo Barberio, nella veste di direttore dei lavori, trasmesso al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 3 dicembre 2025, e acquisito al prot. EDC-2025-601 del 10-12-2025, per un importo netto di **euro 128.603,65** così suddiviso:

- euro 80.642,34 lavori lordi soggetti al ribasso d'asta del 29,76% e quindi per un importo netto di euro 56.643,18
 - euro 62.292,70 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta
 - euro 9.667,77 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
- oltre IVA come;

● il Certificato di pagamento n° 1 del 10-12-2025 prot. EDC-2025-600 del 10-12-2025, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 140.756,69** (centoquarantamilasettecentocinquantaseivirgolasessantatre) di cui euro **127.960,63** di credito verso l'impresa ed euro 12.796,60 di I.V.A. al 10%;

● la fattura n. 55/25 del 3/12/2025 dell'importo di € 127.960,63 oltre IVA pari ad € 12.796,06 per un importo complessivo di € **140.756,69** emessa dall'impresa PEVIT SRL P.IVA: 07850490637, relativa

al 1° SAL dei lavori in oggetto;

- il DURC dell'impresa prot - INPS_50485860 - scadenza 01/01/2026 attestante la regolarità contributiva;
- la verifica di regolarità - Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale rispetto ai debiti definitivamente accertati, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti - Articolo 80, comma 4, del d. lgs. n. 50 del 2016 – richiesta di verifica 16676322 del 28/11/2025 elaborata in data 01/12/2025 che ha dato esito positivo;
- l'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale - Articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023 - Violazioni non definitivamente accertate, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, – richiesta di verifica 28/11/2025 elaborata in data 4/12/2025 che ha dato esito positivo;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del predetto quadro economico e del 1° SAL;

Accertato che sussistono tutti i presupposti per corrispondere il pagamento richiesto;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F56J22000100006;

ATTESO che è stato acquisito il Codice CIG: B7463DB300;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, e s.m.i.;

Vista la Legge 11 Settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

Vista la nomina, da parte dell'Arcivescovo, di RUP allo scrivente, in data 3 marzo 2023;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il quadro economico così come aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P. e relativo all'intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA' IN VITULANO (BN)”;
2. di approvare lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1 a tutto il 27/11/2025, redatto dall'Arch. Carlo Ildo Barberio, nella veste di direttore dei lavori, per un importo netto di euro **128.603,65** trasmesso a mezzo pec in data 3 dicembre 2025, e acquisito al prot. EDC-2025-601 del 10-12-2025;
3. di approvare il relativo Certificato di pagamento n° 1 del 10-12-2025 prot. EDC-2025-600 del 10-12-2025, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 140.756,69** di cui euro 127.960,63 di credito verso l'impresa ed euro 12.796,06 di I.V.A. al 10%;
4. di liquidare l'importo indicato nella fattura 55/25 del 3/12/2025 dell'importo di € 127.960,63 oltre IVA pari ad € 12.796,06 per un importo complessivo di € **140.756,69** emessa dall'impresa PEVIT SRL P.IVA: 07850490637, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;
5. di disporre il pagamento all'impresa PEVIT SRL P.IVA: 07850490637, giusta fattura n. 55/25 del 3/12/2025, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, dell'importo complessivo di € **140.756,69**;
6. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F56J22000100006 - CIG: B7463DB300;
7. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Benevento, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455

del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00194281 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ARCIDIOCESI DI BENEVENTO CUP F56J22000100006 Campanile della Chiesa SS Trinità in Vitulano (BN).

Benevento, lì 10/12/2025

IL RUP

don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 10/12/2025 al 24/12/2025 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

**L'OPERATORE DEL SERVIZIO
INFORMAZIONI DIocesano**

