

prot. ED c. 2026 - 83
del 3-3-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 25 del 3/03/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE PROROGA CONTRATTUALE - INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI IN FOGLIANISE (BN) – importo finanziamento 1.160.000,00 €. - CUP F36J22000080006 - CIG B6C33D2F09

L'anno **duemilaventisei** il giorno tre del mese di marzo,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la

rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, Foglianise (BN)" – CUP F36J22000080006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta M1C3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 1.160.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI IN FOGLIANISE (BN)";
- in data 15.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI IN FOGLIANISE (BN)" CUP F36J22000080006.

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – M1C3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determina n. 2 del 21.03.2023 prot. 184/23 e la determina n.14 del 19.06.2023 prot. EDC –

2023 - 365 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di “Interventi di sicurezza sismica del campanile della Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli in Foglianise (BN) - CUP F36J22000080006 con la quale si affidava l’incarico di supporto al RUP all’ing. Lella Liana Imbriani;

- la determinazione n. 68 del 2/10/2023 prot. EDC - 2023 - 584 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI IN FOGLIANISE (BN)" CUP F36J22000080006", alla RTP arch. Adriana Pezzuto (Capogruppo Mandatario), arch. Stefano Vetrone (mandante) - arch. Antonio Tartaglia (mandante) - ing. Vera Rillo (mandante), con un importo offerto pari ad € 121.000,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO4 05/03/2024 0004544-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.34.43.01 73_10 del 27/02/2024, a firma del tecnico arch. Adriana Pezzuto (capogruppo RTP Pezzuto - Tartaglia - Vetrone - Rillo);
- la determina a contrarre n. 105 del 7 marzo 2024 prot. EDC – 2024 - 140 con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett.a) della legge 11 Settembre 2020, n. 120, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D., per l'affidamento delle indagini geologiche e sui materiali, relativi all'intervento de quo, per un importo a base di gara pari ad euro 18.600,74, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 112 del 2/04/2024 prot. EDC-2024-267 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: EDIL DIAGNOSIS srl, Via G. Ocone, 109 – Ponte (BN) – Partita IVA 01696210622 ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI IN FOGLIANISE (BN)" CUP F36J22000080006 – CIG B0B49F60AE ", stipulato in data 9 aprile 2024 per un importo pari a 18.000,00 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la comunicazione da parte dell'architetto Adriana Pezzuto (Capogruppo Mandatario) a mezzo pec al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it, in data 3 giugno 2024 in cui si comunicavano le dimissioni del componente del gruppo arch. Stefano Vetrone;
- la determina n. 15 del 21/02/2025 prot. EDC-2025-104 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI IN FOGLIANISE (BN)" CUP F36J22000080006";
- la determina n. 43 del 6/05/2025 prot. EDC-2025-242 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI IN FOGLIANISE (BN) CUP F36J22000080006" con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento in oggetto, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 1.160.000,00, di cui euro 781.232,84 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 378.767,16 per

somme a disposizione;

- la determina a contrarre n. 47 del 9/05/2025 prot. EDC – 2025 - 250 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI (BN)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 1.160.000,00, di cui euro 781.232,84 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 378.767,16 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 57 del 6/06/2025 prot. EDC – 2025 - 298 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI IN FOGLIANISE (BN) CUP F36J22000080006" all'operatore economico MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01454190628 – con sede in Foglianise (BN) – via Provinciale Vitulanese n.22, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **680.918,50** (seicentottantamilanovecentodiciotto/50) di cui euro € 20.609,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 338.247,56 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 12/06/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- la determina a contrarre n. 80 del 03/07/2025 prot. EDC – 2025 – 352 del 03/07/2025 con la quale è stata liquidata la fattura n.28 del 25/06/2025 dell'importo di € 136.183,70, oltre IVA pari ad € 13.618,37, per un importo complessivo di € 149.802,07 a titolo di anticipazione contrattuale, emessa dall'impresa MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01454190628;
- la richiesta di proroga presentata dall'impresa MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01454190628 a mezzo pec in data 4 dicembre 2025 e integrazione dell'11 dicembre 2025, per l'ultimazione dei lavori fino al 28 febbraio 2026;
- l'autorizzazione della proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC_UNITA-PNRR 16/12/2025 0002449 – P;
- la determina n. 121 del 17/12/2025 prot. EDC – 2025 - 627 con la quale è stato approvato il quadro economico post – gara, approvato e liquidato il 1° SAL, giusta fattura n. 71 del 17/12/2025 dell'importo di € 166.306,91 oltre IVA pari ad € 16.630,69 per un importo complessivo di € **182.937,60** emessa dall'impresa MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01454190628;
- la richiesta di proroga presentata dall'impresa MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01454190628 a mezzo pec in data 14 febbraio 2026, per ulteriori 60 giorni ovvero per l'ultimazione dei lavori entro al 30 aprile 2026;
- la determina n. 23 del 25/02/2026 prot. EDC – 2025 - 76 con la quale è stato approvato e liquidato il 2° SAL, giusta fattura n. 6 del 25/02/2026 dell'importo di € 228.359,38 oltre IVA pari ad € 22.835,94 per un importo complessivo di € **251.195,32** emessa dall'impresa MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01454190628;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 12/06/2025, giusto verbale sottoscritto dalle parti in pari data in cui è indicata come termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il giorno 9/12/2025;

PRESO ATTO che il contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato in data 28/07/2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento in data 8/08/2025 al n. 922;

VISTA la richiesta di proroga presentata dall'impresa MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01454190628 a mezzo pec in data 14 febbraio 2026, per ulteriori 60 giorni ovvero per l'ultimazione dei lavori entro al 30 aprile 2026;

VISTE le problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei lavori;

VISTA l'autorizzazione della proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC_UNITA-PNRR 26/02/2026 0001341 – P;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F36J22000080006;

ATTESO che è stato acquisito il Codice CIG: B6C33D2F09;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Vista la nomina, da parte dell'Arcivescovo, di RUP allo scrivente, in data 3 marzo 2023;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

1. **di concedere** all'impresa MASTROCINQUE COSTRUZIONI SRL - P.IVA 01454190628, una proroga per l'ultimazione dei lavori fino al 30 aprile 2026;
2. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F36J22000080006 - CIG: B6C33D2F09;
3. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
4. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi di Benevento.

Benevento, lì 03/03/2026

IL RUP
don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 03/03/2026 al 17/03/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

