

	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.
--	--

DETERMINA n. 54 del 27/04/2026	ORIGINALE
---------------------------------------	-----------

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA – APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE 1° S.A.L. IMPRESA ESECUTRICE LAVORI

INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – importo finanziamento 570.000,00 €.
- CUP F16J22000150006 - CIG B8215898D7

L'anno **duemila ventisei** il giorno ventisette del mese di aprile,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile della Chiesa del Carmine, San Marco dei Cavoti (BN)" – CUP F16J22000150006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 570.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)";
- in data 08.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000150006;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – MIC3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 prot. 184/23 EDC e la determina n.17 del 19.06.2023 prot. prot. EDC – 2023 - 368 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di “Interventi di sicurezza sismica del Campanile della Chiesa del Carmine in San Marco dei Cavoti (BN) - CUP F16J22000150006 con la quale si affidava l’incarico di supporto al RUP all’ing. Lella Liana Imbriani;
- la determinazione n. 67 del 2 ottobre 2023 prot. EDC – 2023 – 583 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell’espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN), – CUP F16J22000150006”, alla RTP AICI ENGINEERING SRL amministratore unico arch. Valentino Tropeano (Mandatario) – ARCH. RISOLI SALVATORE (Mandante), con un importo offerto pari ad € 72.622,98, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- il relativo contratto di affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN), – CUP F16J22000150006”, è stato stipulato in data 8 gennaio 2024, secondo le modalità definite dell’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO40 03/04/2024 0006668-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 42/2004, l’esecuzione delle indagini secondo il piano d’indagine acquisito al protocollo n.3622-A del 21/02/2024, a firma dell’arch. Valentino Tropeano, capogruppo dell’RTP;
- la determinazione del R.U.P. n. 114 del 9 aprile 2024 prot. EDC – 2024 - 286 con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l’operatore economico SANNIO TEST s.r.l.– Contrada Cesine, 23, San Giorgio Del Sannio, 82018 BENEVENTO - P.Iva 01209370624, per l’affidamento dell’incarico per le indagini geologiche e sui materiali relative all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN), – CUP F16J22000150006”, per un importo stimato a base della procedura di euro 10.000,00, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 119 del 21/05/2024 prot. EDC-2024-352 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all’operatore economico: SANNIO TEST SRL – via Cesine – San Giorgio del Sannio (BN), - Partita IVA 01209370624 in persona del legale rappresentante sig. Petrone Venanzio nato a Baronissi (SA) il 27/04/1950– C.F.: PTRVNZ50D27A674K ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000150006 – CIG B128414484", stipulato in data 21 maggio 2024 per un importo pari a 9.950,00 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 18 del 25/02/2025 prot. EDC-2025-113 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000150006";

- la determina n. 93 del 3/09/2025 prot. EDC-2025-424 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000150006";
- la determina a contrarre n. 94 del 4/09/2025 prot. EDC – 2025 - 426 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000150006", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo 385.616,37 di cui euro 211.891,64 per lavori, euro 159.853,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso ed euro 13.871,73 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 99 del 29/09/2025 prot. EDC – 2025 - 480 con la quale si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione efficace, in via definitiva del contratto relativo all'esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000150006 all'operatore economico DI.GI LAVORI SRL - P.IVA 02804100648 – con sede in Avellino alla Via Annarumma n. 35, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **335.186,16** (trecentotrentacinquemilacentottantasei/16) di cui euro € 13.871,73 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 159.853,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 30/09/2025 – prot. EDC – 2025-481 del 1/10/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- con richiesta del 13 ottobre 2025 l'operatore economico DI.GI LAVORI SRL - P.IVA 02804100648 ha trasmesso la richiesta per il subappalto per i lavori della categoria OG2 a favore dell'impresa FERRARO COSTRUZIONI SRL con sede a Cautano (BN) in viale Principe Umberto n.92 - Partita IVA 1249220623 per un importo complessivo di 167.559,00 euro;
- con successive integrazioni, dell'1dicembre 2025 e del 17 dicembre 2025, in risposta alle pec ricevute da codesta Stazione Appaltante, sono stati trasmessi tutti i documenti e l'appendice al contratto con le lavorazioni da subappaltare, ovvero lavori di allestimento cantiere, opere di messa in sicurezza, interventi di consolidamento e rinforzo strutturale, consolidamento e ripristino di materiale lapideo;
- determina n.1 dell'8/01/2026 prot. EDC-2026-2 di autorizzazione al subappalto all'impresa FERRARO COSTRUZIONI SRL;

Visto:

- - il quadro economico post gara, aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P., che di seguito viene riportato:

QUADRO ECONOMICO			
		Importi	POST GARA - RIBASSO 23.8%
A	Lavori		
A1.1	LAVORI	211,892.24 €	161,461.89 €
A1.2	MANODOPERA	159,853.00 €	159,853.00 €
	Sommano lavori	371,745.24 €	321,314.89 €
A1.3	Oneri di sicurezza	13,871.13 €	13,871.13 €
	TOTALE LAVORI	385,616.37 €	335,186.02 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	SPESE TECNICHE		
B1.1	Indagini geologiche e sui materiali	10,000.00 €	9,950.00 €
B1.2	Perizia geologica	4,617.86 €	4,479.32 €
B1.3	PFTE, PE, CSP, CSE, DL	73,356.55 €	72,622.98 €
B1.4	Collaudo statico	6,585.19 €	6,400.00 €
B1.5	Supporto tecnico al RUP (per DIP, coordinamento prog., verifica e validazione PE, supervisione e coordinamento in fase di esecuzione)	10,768.04 €	10,552.68 €
	TOTALE SPESE TECNICHE	105,327.64 €	104,004.98 €
B2	IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI		
B2.1	Imprevisti (max 10%) IVA compresa	5,274.49 €	5,274.49 €
B2.2	Spese per commissioni giudicatrici	3,500.00 €	- €
B2.3	Spese di pubblicazione	1,500.00 €	- €
B2.4	Spese SUA	2,170.80 €	2,165.31 €
B2.5	Spese ANAC	225.00 €	250.00 €
	TOTALE IMPREVISTI, ACCANTONAMENTI, SPESE GENERALI	12,670.29 €	7,689.80 €
B3	IVA/ONERI		
B3.1	IVA sui lavori (10%)	38,561.64 €	33,518.60 €
B3.2	IVA sui indagini (22%)	2,200.00 €	2,189.00 €
B3.3	Cassa su spese tecniche (4%)	3,813.11 €	3,762.20 €
B3.4	IVA al 22% su spese tecniche comprensive di CNPAI	21,810.96 €	21,519.78 €
	TOTALE IVA/ONERI	66,385.71 €	60,989.58 €
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	184,383.64 €	172,684.36 €
	ECONOMIE		62,129.63 €
	TOTALE (A+B)	570,000.00 €	570,000.00 €

● gli atti contabili (libretto delle misure, registro di contabilità e sommario del registro di contabilità), lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'arch. Tropeano, nella veste di direttore dei lavori e CSE, trasmesso al Vicario Generale della Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 9 aprile 2026, per un importo lordo di **euro 163.124,05** così suddiviso:

- euro 84.274,09 per lavori lordi soggetti al ribasso d'asta del 23,80% e quindi per un importo netto di euro 64.216,86
- euro 68.496,41 per costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta
- euro 10.353,55 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta oltre IVA come;

● il Certificato di pagamento n° 1 del 20-04-2026 prot. EDC-2026-142 del 20-04-2026, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 125.111,93** di cui euro 113.738,12 di credito verso l'impresa ed euro 11.378,81 di I.V.A. al 10%;

- la fattura n. FPR 7/26 del 14/04/2026 dell'importo di **euro 125.111,93** di cui euro 113.738,12 di credito verso l'impresa ed euro 11.378,81 di I.V.A. al 10% emessa dall'impresa DI.GI. LAVORI S.R.L. P.IVA: 02804100648, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto;

- il DURC dell'impresa prot - INPS_52965957 - scadenza 22/06/2026 attestante la regolarità contributiva;

Ritenuto opportuno provvedere all'approvazione del predetto quadro economico così come aggiornato;

Accertato che sussistono tutti i presupposti per corrispondere il pagamento richiesto;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F16J22000150006;

ATTESO che è stato acquisito il Codice CIG: B8215898D7;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni, e s.m.i.;

Vista la Legge 11 Settembre 2020, n. 120 e s.m.i.;

Vista la nomina, da parte dell'Arcivescovo, di RUP allo scrivente, in data 3 marzo 2023;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

1. **di approvare** il quadro economico così come aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P. e relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DEL CARMINE IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) CUP F16J22000150006";

2. di approvare lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, redatto dall'arch. Valentino Tropeano, nella veste di direttore dei lavori e CSE, per un importo lordo di euro **163.124,05**, trasmesso a mezzo pec dall'arch. Tropeano in data 9/04/2026;

3. di approvare il relativo Certificato di pagamento n° 1 del 20-04-2026 prot. EDC-2026-142 del 20-04-2026, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 125.111,93** di cui euro 113.738,12 di credito verso l'impresa ed euro 11.378,81 di I.V.A. al 10%;

4. di liquidare l'importo indicato nella fattura n. FPR 7/26 del 14/04/2026 dell'importo di **euro 125.111,93** di cui euro 113.738,12 di credito verso l'impresa ed euro 11.378,81 di I.V.A. al 10% emessa dall'impresa DI.GI. LAVORI S.R.L. P.IVA: 02804100648, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, tramite bonifico bancario, sull'IBAN indicato in detta fattura;

5. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F16J22000150006 - CIG: B8215898D7;

6. di disporre il pagamento all'impresa DI.GI. LAVORI S.R.L. P.IVA: 02804100648, giusta fattura n. FPR 7/26 del 14/04/2026, tramite bonifico bancario sull'IBAN indicato in fattura, dell'importo di € 113.738,12, oltre IVA pari ad € 11.378,81, per un importo complessivo di € **125.111,93**;

7. di dare atto, inoltre, che l'opera trova copertura finanziaria interamente con fondi assegnati all'Arcidiocesi di Benevento, con Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 sul c/c n. 1000/00194278 presso la Banca Intesa Sanpaolo allo scopo dedicato ed intestato ARCIDIOCESI DI BENEVENTO CUP F16J22000150006 Campanile Chiesa del Carmine in San Marco dei Cavoti (BN).

Benevento, lì 27/04/2026

IL RUP

don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 27/04/2026 al 11/05/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

