

prot. EDC- 2026-5
8-1-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 4 del 8/01/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE PROROGA CONTRATTUALE INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN) – importo finanziamento 650.000,00 €.
CUP F16J22000170006 - CIG B66B809E5B

L'anno **duemilaventisei** il giorno sette del mese di gennaio,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto

finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Torre dei Provenzali in San Marco dei Cavoti (BN)" – CUP F16J22000170006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato:

- nell'ambito della Missione 1C3 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO del PNRR è previsto di "ristrutturare gli asset chiave del patrimonio culturale italiano e favorire la nascita di nuovi servizi, sfruttando anche la partecipazione sociale come leva di inclusione e rigenerazione, con l'obiettivo di migliorarne l'attrattività, l'accessibilità (sia fisica che digitale) e la sicurezza, in un'ottica generale di sostenibilità ambientale".
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 650.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)";
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000170006;

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – MIC3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 prot. 184/23 EDC e la determina n.16 del 19.06.2023 prot. prot. EDC – 2023 - 367 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di "Interventi di sicurezza sismica della Torre dei Provenzali in San Marco dei Cavoti (BN) - CUP F16J22000170006 con la quale si affidava l'incarico di supporto al RUP all'ing. Lella Liana Imbriani;
- la determinazione n. 87 del 27 novembre 2023 prot. EDC – 2023 – 709 con la quale è stato

aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità e il Certificato di Regolare Esecuzione, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" – CUP F16J22000170006, alla RTP arch. Fabio Guerriero (Capogruppo Mandatario), ing. Francisco Mario Olivieri (mandante), ing. Antonio Trosino (mandante), arch. Alberto Olivieri (mandante), con un importo offerto pari ad € 78.245,22, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;

- la nota prot. MIC_SABAP_CE_UO10 05/01/2024 0000289-P, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.24451 – A del 6/12/2023, a firma dei tecnici arch. Fabio Guerriero (capogruppo) e ing. Antonio Trosino (progettista strutturale);
- la determina a contrarre n. 101 del 19 febbraio 2024 prot. EDC – 2024 - 95 con la quale è stata avviata, ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett.a) della legge 11 Settembre 2020, n. 120, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D., per l'affidamento delle indagini geologiche e sui materiali, relativi all'intervento de quo, per un importo a base di gara pari ad euro 12.000,00, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 107 del 13/03/2024 prot. EDC-2024-233 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: GEO-TECNICA SRL – Partita IVA 01701820621 indirizzo p.e.c. GEO-TECNICA@PEC.IT – Benevento Z.I. Ponte Valentino – 82100 in persona del legale rappresentante geologo Umberto Lonardo nato a Benevento il 17/07/1965 e residente a Ceppaloni (BN) alla via Provinciale 49– C.F.: LNRMRT65L17A7831 ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000170006 – CIG B06ED390EA", stipulato in data 9 aprile 2024 per un importo pari a 11.640,00 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 1 del 7/01/2025 prot. EDC-2025-13 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000170006;
- la determina n. 27 del 7/04/2025 prot. EDC-2025-194 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000170006, redatto dai tecnici incaricati e composto dagli elaborati ivi elencati, dell'importo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 441.048,86 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 208.951,14 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 29 del 9/04/2025 prot. EDC – 2025 - 201 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 650.000,00, di cui euro 441.048,86 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 208.951,14 per somme a disposizione;

- la determina n. 49 del 14/05/2025 prot. EDC – 2025 - 258 con la quale si è proceduto all'approvazione dei verbali di gara e all'aggiudicazione efficace, in via definitiva del contratto relativo all'esecuzione dei lavori e delle forniture inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI IN SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)" CUP F16J22000170006 all'operatore economico COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.IVA 01881650616 – con sede in Castel Campagnano (CE) – via G. Matteotti n.12, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **385.787,52** (trecentottantacinquemilasettecentottantasette/52) di cui euro € 12.102,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 167.515,27 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- con nota del 30 maggio 2025 e nota integrativa del 17 luglio 2025 l'operatore economico COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.IVA 01881650616 ha trasmesso la richiesta per il Subaffidamento dei lavori edili afferenti la categoria OG2 a favore della ditta IMPRESA EDILE E STRADALE F.LLI VECCHIOLLA & FIGLI SRL con sede in Montefalcone di Valfortore (BN) alla via Già Fontana snc - Partita IVA 01343880629 per un importo complessivo di 146.700,00 di cui €. 4.500,00 per costi della sicurezza;
- la determina n. 87 del 23/07/2025 prot. EDC – 2025 - 371 con la quale è stato autorizzato il subappalto relativo ai lavori edili afferenti la categoria OG2 a favore della ditta IMPRESA EDILE E STRADALE F.LLI VECCHIOLLA & FIGLI SRL con sede in Montefalcone di Valfortore (BN) alla via Già Fontana snc - Partita IVA 01343880629 per un importo complessivo di 146.700,00 di cui €. 4.500,00 per costi della sicurezza;
- le nota del 12 settembre 2025 e nota integrativa del 30 settembre 2025 con le quali l'operatore economico COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.IVA 01881650616 ha trasmesso la richiesta per il Subaffidamento dei lavori di smontaggio e abbassamento delle campane, nuova incastellatura, meccanica di rotazione e aggancio, batacchi nuovi, nuovo impianto di elettrificazione e nuove catene con ammortizzatori, a favore della ditta ROBERTO TREBINO SNC con sede legale alla via Cannoni civ. 7, 291014 – Uscio (GE), P.IVA: 02717980102 per un importo complessivo di €. 35.000,00 comprensivi dei costi della sicurezza;
- la determina n. 101 del 23/07/2025 prot. EDC – 2025 - 493 con la quale è stato autorizzato il subappalto relativo alla fornitura e posa in opera dell'impianto delle campane a favore della ditta ROBERTO TREBINO SNC con sede legale alla via Cannoni civ. 7, 291014 – Uscio (GE), P.IVA: 02717980102 per un importo complessivo di €. 35.000,00;
- la determina n.102 del 22/10/2025 prot. EDC – 2025 – 513, con la quale è stata concessa all'impresa COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.IVA 01881650616 una proroga, per l'ultimazione dei lavori di 52 gg;
- l'ulteriore richiesta di proroga trasmessa in data 1/12/2025 dall'impresa COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. - P.IVA 01881650616, di ulteriori 60 gg;
- la determina n. 106 del 19/11/2025 prot. EDC – 2025 - 567 con la quale è stato approvato il quadro economico così come aggiornato da parte del supporto tecnico al R.U.P. e relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA TORRE DEI PROVENZALI in San Marco dei Cavoti (BN)";
- la determina n. 106 del 19/11/2025 prot. EDC – 2025 - 567 con la quale è stato approvato lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1 a tutto il 31/10/2025, redatto dall'ing. Francisco Mario Olivieri, nella veste di contabile di cantiere e dall'Arch. Fabio Guerriero, nella veste di direttore dei lavori, per un importo lordo di euro **154.498,46**;
- la determina n. 106 del 19/11/2025 prot. EDC – 2025 - 567 con la quale è stato approvato il Certificato di pagamento n° 1 del 12-11-2025 prot. EDC-2025-556 del 12-11-2025, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, per un totale di **euro 122.218,18** di cui euro 111.107,44 di credito verso l'impresa ed euro 11.110,74 di I.V.A. al 10%;

- la determina n. 117 del 15/12/2025 prot. EDC – 2025 - 620 di liquidazione del 1°SAL all'impresa **COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.** - P.IVA 01881650616, giusta fattura n. 8/001 del 11/11/2025 dell'importo di € 111.107,44 oltre IVA pari ad € 11.110,74 per un importo complessivo di € **122.218,18**;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 26 maggio 2025, giusto verbale sottoscritto dalle parti in pari data in cui è indicata come termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il giorno 24 ottobre 2025;

PRESO ATTO che il contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato in data 28 luglio 2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Benevento in data 11/09/2025 al n. 998 modello 3;

VISTA la richiesta di proroga presentata dall'impresa **COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.** a mezzo pec in data 1° dicembre 2025 di ulteriori 60 gg per le seguenti motivazioni: *“Per gli interventi strutturali al castelletto campane, si è ritenuto necessario puntellare anche la volta sottostante per contenere in sicurezza il peso delle campane smontate e ivi poggiate;*

- la ditta Trebino, incaricata dell'impianto strutturale alle campane (con specifico sistema brevettato), ci comunica che a seguito di problematiche interne dovute alla evasione dei numerosi cantieri in corso, il completamento dei lavori alle campane avverrà non prima del 19/12/2025, e pertanto solo dopo si può procedere con lo smontaggio dei puntelli ed il completamento delle opere interne riguardanti la scala elicoidale e le opere sottostanti oltre allo smontaggio del ponteggio e montacarichi esterno, necessari per eseguire detti lavori interni alle scale;

- Si è inoltre in concomitanza delle festività natalizie con numerosi giorni in rosso da calendario.”;

VISTO il cronoprogramma esecutivo trasmesso dall'operatore economico **COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.** - P.IVA 01881650616;

VISTE le problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei lavori;

VISTA l'autorizzazione della proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC_UNITA-PNRR 15/12/2025 0002380 – P;

ATTESO che il codice CUP è il seguente: F16J22000170006;

ATTESO che è stato acquisito il Codice CIG: B66B809E5B;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

VISTA la nomina, da parte dell'Arcivescovo, di RUP allo scrivente, in data 3 marzo 2023;

per la narrativa esposta, che è parte integrante e sostanziale della presente,

D E T E R M I N A

1. **di concedere** all'impresa **COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.** - P.IVA 01881650616, una proroga per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 60 gg naturali e consecutivi, pertanto tutte le lavorazioni dovranno essere ultimate perentoriamente entro il 13 febbraio 2026;
2. **di dare atto** che il codice CUP è il seguente: F16J22000170006;
3. **di dare atto** che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente B66B809E5B;
4. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;

5. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi di Benevento.

Benevento, lì 08/01/2026

IL RUP
don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 08/01/2026 al 22/01/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

**L'OPERATORE DEL SERVIZIO
INFORMATICO DIOCESANO**

Sabino

