



Prot. EDC - 2026-91  
del 6-3-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

**DETERMINA n. 31 del 06/03/2026**

ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ULTERIORE PROROGA CONTRATTUALE - INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA S. S. ASSUNTA - FRAGNETO L'ABATE (BN) – importo finanziamento 550.000,00 €. - CUP F66J22000190006 - CIG B76E61D506**

#### il Responsabile Unico del Procedimento

##### Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi» le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:
  - per target (obiettivi) i risultati quantitativi,
  - per milestone (traguardi) i risultati qualitativi;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre

2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178”;
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto di questa Arcidiocesi;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato “Campanile Della Chiesa Maria SS Assunta in Fragneto L'Abate (BN)” – CUP F66J22000190006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di “Soggetto Attuatore Esterno” agli enti ecclesiastici.

#### **Considerato che:**

- nell'ambito della Missione 1C3 - DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA COMPONENTE 3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO del PNRR è previsto di “ristrutturare gli asset chiave del patrimonio culturale italiano e favorire la nascita di nuovi servizi, sfruttando anche la partecipazione sociale come leva di inclusione e rigenerazione, con l'obiettivo di migliorarne l'attrattività, l'accessibilità (sia fisica che digitale) e la sicurezza, in un'ottica generale di sostenibilità ambientale”.
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 550.000,00 per il progetto “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN)”;
- in data 8.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN)” CUP F66J22000190006;

#### **Richiamate:**

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti “PNRR – MIC3 – Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili”, mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;
- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 e n. 19 del

19/06/2023 prot. EDC 2023 – 370, è stato aggiudicato il servizio professionale di supporto al RUP, relativo all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006" all' arch. Vittorino Onofrio – Partita IVA 01494910621 – Via M. Ungaro n. 14 – Cerreto Sannita (BN), iscritto all'Ordine degli architetti della Provincia di Benevento al n. 1055;

- la determinazione n. 91 del 9 gennaio 2024 prot. EDC – 2024 – 19 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006", alla RTP Arch. Melone Pascual Alejandro (Capogruppo Mandataria) - Ing. Romano Marco (Mandante) – Geom. Olivieri Alfredo (Mandante) – Ing. Romano Antonio (Mandante), con un importo offerto pari ad € 69.300,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la determinazione n. 62 del 2/10/2023 prot. EDC - 2023 - 578 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell'espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi geologici, relativamente agli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006", al geologo Massimo Danna, con un importo offerto pari ad € 4.500,00, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti, e il relativo contratto di affidamento stipulato in data 23.10.2023;
- con prot. MIC\_SABAP\_CE\_UO6 17/04/2024 0007709-P, la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, l'esecuzione delle indagini secondo il piano d'indagine acquisito al protocollo n.5459 – A del 15/03/2024, a firma dell'arch. Pascual Alejandro Melone (capogruppo RTP Melone- Romano - Olivieri - Romano);
- la determinazione del R.U.P. n. 125 del 28 maggio 2024 prot. EDC – 2024 - 374 con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l'operatore economico GEO-IN SRL – Partita IVA 01327380620 numero iscrizione R.E.A.: 111431– BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO – 82100 indirizzo p.e.c. geo-in@legalmail.it – in persona del legale rappresentante Pulcino Angelina nata a Torrecuso il 30/04/1971 – C.F.: PLCNLN71D70L254I, per l'affidamento delle indagini geologiche e sui materiali relative all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006", per un importo stimato a base della procedura di euro 9.925,12, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 128 del 12/06/2024 prot. EDC-2024-391 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all'operatore economico: GEO-IN SRL – Partita IVA 01327380620 numero iscrizione R.E.A.: 111431– BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO – 82100 indirizzo p.e.c. geo-in@legalmail.it – in persona del legale rappresentante Pulcino Angelina nata a Torrecuso il 30/04/1971 – C.F.: PLCNLN71D70L254I ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006", stipulato in data 14 giugno 2024 per un importo pari a 9.428,80 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell'art. 18 comma 1 del D.lgs.

36/2023;

- la determina n. 19 del 10/03/2025 prot. EDC-2025-133 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN) CUP F66J22000190006";
- la determina n. 73 del 26/06/2025 prot. EDC-2025-335 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN) CUP F66J22000190006";
- la determina a contrarre n. 74 del 26/06/2025 prot. EDC – 2025 - 337 con la quale si è proceduto ad indire <<procedura negoziata>> per l'affidamento dei lavori inerenti all'intervento denominato "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN) CUP F66J22000190006", ai sensi del combinato disposto di cui all'art.50, commi 1, lett. c), e comma 4, del Decreto Legislativo n°36/2023, con un metodo di scelta del contraente mediante "procedura negoziata" da aggiudicarsi con il "criterio del prezzo più basso" per l'importo complessivo di euro 550.000,00, di cui euro 370.000,00 per lavori a misura, comprensivi di costi della sicurezza e costo della manodopera non soggetti a ribasso, ed euro 180.000,00 per somme a disposizione;
- la determina a contrarre n. 91 del 25/08/2025 prot. EDC–2025-397 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stato aggiudicato definitivamente il contratto relativo ai lavori di "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA MARIA SS. ASSUNTA IN FRAGNETO L'ABATE (BN), – CUP F66J22000190006, all'operatore economico ADA RESTAURI S.R.L. P. IVA03630880619 – con sede in Via G.B. Vico, 6 - San Marcellino (CE) cap 81030, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € 315.840,27 (trecentoquindicimilaottocentoquaranta/27) di cui euro € 4.813,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 169.381,62 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;
- il verbale di consegna lavori in via d'urgenza del 26/08/2025 – prot. EDC – 2025-414 del 29/08/2025, ai sensi dell'art.17 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e allegato II.14 art. 3;
- la determina n. 110 del 24/11/2025 prot. EDC – 2025 - 576 con la quale è stato approvato il quadro economico post – gara, approvato e liquidato il 1° SAL, giusta fattura n. 26 del 24/11/2025 dell'importo di € 137.625,96 oltre IVA pari ad € 13.762,60 per un importo complessivo di € **151.388,56** emessa dall'impresa ADA RESTAURI S.R.L. P. IVA 03630880619;
- la determina n. 16 del 3/02/2026 prot. EDC – 2025 - 55 con la quale è stato approvato e liquidato il 2° SAL, giusta fattura n. 4 del 02/02/2026 dell'importo di € 126.651,59 oltre IVA pari ad € 12.665,16 per un importo complessivo di € 139.316,75 emessa dall'impresa ADA RESTAURI S.R.L. P. IVA 03630880619, relativa al 2° SAL dei lavori in oggetto;

**DATO ATTO** che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 26/08/2025, giusto verbale sottoscritto dalle parti in pari data in cui è indicata come termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il giorno 21/12/2025;

**PRESO ATTO** che il contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato in data 22/09/2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Caserta – ufficio territoriale di Sessa Aurunca – Teano in data 24/09/2025 al n. 422 codice ufficio TE6 serie 3;

**VISTA** la richiesta di proroga presentata dall'impresa ADA RESTAURI S.R.L. P. IVA03630880619 a mezzo pec in data 11 dicembre 2025 di ulteriori 40 gg per le seguenti motivazioni: *"impossibilità ad ultimare i lavori nei termini prefissati, a causa delle gravose condizioni climatiche avverse quali umidità, basse temperature e pioggia e quindi limitata nella corretta esecuzione delle lavorazioni a regola d'arte; in*

*particolar modo l'impossibilità di realizzare in modo appropriato il riempimento, la stuccatura, stilatura e la finitura dei conci tra le pietre, che pregiudicano irreversibilmente sia l'aspetto strutturale, funzionale ed estetico oltre che comportare lesioni e sgretolamento dei giunti a poche settimane dalla stagionatura della malta,";*

**VISTA** la proroga concessa all'impresa ADA RESTAURI S.R.L. P. IVA03630880619 con determina n. 5 dell'8/01/2026 prot. EDC – 2026 – 6 per l'ultimazione dei lavori entro il 30 gennaio 2026;

**VISTA** la richiesta di un'ulteriore proroga presentata dall'impresa ADA RESTAURI S.R.L. P. IVA03630880619 in data 26 gennaio 2026 di ulteriori 39 gg;

**VISTE** le problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei lavori;

**VISTA** l'autorizzazione della proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC\_UNITA-PNRR 30/12/2025 0002721 – P;

**Atteso** che il codice CUP è il seguente: F66J22000190006;

**Atteso** che è stato acquisito il prescritto codice CIG B76E61D506;

**Visto** il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

**Vista** la nomina del RUP, don Sergio Rossetti, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 3 marzo 2023;

#### **D E T E R M I N A**

1. **di concedere** all'impresa ADA RESTAURI S.R.L. P. IVA03630880619, una proroga per l'ultimazione dei lavori di ulteriori 39 gg naturali e consecutivi, pertanto tutte le lavorazioni dovranno essere ultimate perentoriamente entro il 10 marzo 2026;
2. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F66J22000190006 - CIG: B76E61D506;
3. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
4. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi di Benevento.

Benevento, lì 06/03/2026

**IL RUP**  
don Sergio Rossetti

#### **PUBBLICAZIONE ON-LINE**

Il presente atto è pubblicato dal 06/03/2026 al 20/03/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) [www.diocesidibenevento.it](http://www.diocesidibenevento.it).

