

prot. EDC-2026-194
del 29-06-2026

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 “RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: “SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D’ARTE (RECOVERY ART)” – LINEA D’AZIONE N. 1 SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI E CAMPANILI.

DETERMINA n. 69 del 29/06/2026

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

OGGETTO: DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ULTERIORE PROROGA CONTRATTUALE INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA' IN VITULANO (BN) – importo finanziamento 660.000,00 €. - CUP F56J22000100006 - CIG B117B34F92

L'anno **duemilaventisei** il giorno ventinove del mese di giugno,

il Responsabile Unico del Procedimento

Richiamati:

- l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto-legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178";
- il Decreto della Segreteria Generale del Ministero della Cultura n. 455 del 07/06/2022 col quale sono stati ammessi a finanziamento, per interventi di sicurezza sismica, nove edifici di culto ubicati nel territorio dell'Arcidiocesi di Benevento;
- il Decreto n. 289 del 28.11.2022 con il quale il Direttore Generale del Ministero della Cultura – Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale, ai sensi degli ultimi due periodi dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, inseriti dall'art. 36, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha individuato l'Arcidiocesi di Benevento quale Soggetto attuatore esterno per l'attuazione dell'intervento titolato "Campanile Chiesa della Santissima Trinità, Vitulano (BN)" – CUP F56J22000100006, assegnando a quest'ultimo le relative risorse e rinviando alle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle altre normative vigenti in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici in merito alle modalità di attuazione;
- l'art. 9 c. 1 del D.L. 77/2021 convertito con la Legge 108/2021 e s.m. per la realizzazione degli interventi di cui al Decreto sopra citato che ha assegnato il ruolo di "Soggetto Attuatore Esterno" agli enti ecclesiastici.

Considerato:

- che il progetto suddetto è stato ammesso a finanziamento nell'ambito delle risorse per la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di Culto (FEC), a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (MIC3), Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" – Investimento 2.4: "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d'arte (Recovery Art)" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU di cui al Decreto Generale n.455 del 07.06.2022;
- dal Decreto di concessione, inerente alla realizzazione della proposta MIC3 CULTURA 4.0 INVESTIMENTO 2.4 - SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, si evince un contributo complessivo pari ad € 660.000,00 per il progetto "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA' IN VITULANO (BN)";
- in data 08.02.2023 è stato sottoscritto digitalmente il Disciplinare d'Obblighi fra il MIC e l'Arcidiocesi di Benevento relativo all'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITA' IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006.

Richiamate:

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.1 del 14.03.2023 prot. 157/23 EDC per l'affidamento a professionisti esterni dell'incarico di supporto al RUP relativamente ai progetti "PNRR – MIC3 – Investimento 2.4 "Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri/campanili", mediante affidamento diretto con lettera di invito a presentare offerta;

- la determinazione del Responsabile unico del procedimento n.2 del 21.03.2023 prot. 184/23 EDC e la determina n.15 del 19.06.2023 prot. prot. EDC – 2023 - 366 di affidamento di incarico di supporto al RUP per il progetto di “Interventi di sicurezza sismica del campanile della Chiesa SS Trinità di Vitulano (BN) - CUP F56J22000100006 con la quale si affidava l’incarico di supporto al RUP all’ing. Lella Liana Imbriani;
- la determinazione n. 70 del 9 ottobre 2023 prot. EDC – 2023 – 597 del RUP con la quale è stato aggiudicato, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. 36/2023, a seguito dell’espletamento delle verifiche in merito al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara, il contratto relativo ai servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità, relativamente agli “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA’ IN VITULANO (BN) – CUP F56J22000100006”, alla RTP arch. Carlo Ildo Barberio (Capogruppo Mandataria) - Ing. Mario Perrotta (Mandante) - Ing. Paolo Di Gennaro (Mandante), con un importo offerto pari ad € 81.022,38, oltre oneri ed IVA come per legge, se dovuti;
- la nota MIC_SABAP_CE_UO40 02/04/2024 0006588-P, con la quale la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, autorizzava ai sensi dell’art.21 del D.Lgs. 42/2004, l’esecuzione delle indagini secondo il piano d’indagine acquisito al protocollo n.3963-A del 27/02/2024, a firma dell’arch. Carlo Ildo Barberio, capogruppo dell’RTP;
- la determinazione del R.U.P. n. 113 del 4 aprile 2024 prot. EDC – 2024 - 274 con la quale è stata indetta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 e dell’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120/2020, così come sostituito dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021, la procedura MEPA tramite la pubblicazione di T.D. (trattativa diretta), selezionando l’operatore economico GEO-IN SRL – Partita IVA 01327380620 numero iscrizione R.E.A.: 111431– BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO - 82100, per l’affidamento dell’incarico per le indagini geologiche e sui materiali relative all’intervento denominato “INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA’ IN VITULANO (BN), – CUP F56J22000100006”, per un importo stimato a base della procedura di euro 11.986,46, oltre IVA come per legge;
- la determina n. 116 del 24/04/2024 prot. EDC-2024-307 con la quale sono state affidate le indagini geologiche e sui materiali all’operatore economico: GEO-IN SRL – Partita IVA 01327380620 numero iscrizione R.E.A.: 111431– BENEVENTO Z.I. PONTE VALENTINO - 82100 in persona del legale rappresentante sig.ra Pulcino Angelina nata a Torrecuso il 30/04/1971 – C.F.: PLCNLN71D70L254I ed il relativo contratto di affidamento delle indagini geologiche e sui materiali degli "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DEL CAMPANILE DELLA CHIESA SS TRINITA’ IN VITULANO (BN)" CUP F56J22000100006 – CIG B117B34F92", stipulato in data 24 aprile 2024 per un importo pari a 10.787,81 euro oltre IVA, secondo le modalità definite dell’art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;
- la determina n. 160 del 10/12/2024 prot. EDC-2024-681 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica;
- la determina n. 59 del 6/06/2025 prot. EDC-2024-301 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;
- la determina n. 89 del 28/07/2025 prot. EDC – 2025 - 377, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato definitivamente aggiudicato l’appalto all’operatore economico PEVIT SRL - P.IVA 07850490637 – con sede in Fontanafredda (PN) – via Del Cesiol n.15 – cap 33074, che ha presentato la migliore offerta con un prezzo di € **378.032,60**

(trecentosettantottomilatrentadue/60) di cui euro € 13.635,16 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e € 197.760,22 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge

- la determina n. 115 del 10/12/2025 prot. EDC-2025-602 del 10/12/2025 con la quale è stata approvato il quadro economico post-gara e lo Stato d'Avanzamento lavori n° 1, trasmesso dall'arch. Carlo Ildo Barberio, capogruppo RTP, al Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Benevento, nella sua qualità di Delegato per l'Attuazione del PNRR, all'indirizzo vicariogeneralebenevento@pec.it in data 3 dicembre 2025, e acquisito al prot. EDC-2025-601 del 10-12-2025, per un importo netto di **euro 128.603,65**;
- la determina n. 115 del 10/12/2025 prot. EDC-2025-602 del 10/12/2025 con la quale è stata approvato il relativo Certificato di pagamento n° 1 del 10-12-2025 prot. EDC-2025-600 del 10-12-2025, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, di **euro 140.756,69** (centoquarantamilasettecentocinquantaseivirgolasessantatre) di cui euro **127.960,63** di credito verso l'impresa ed euro 12.796,60 di I.V.A. al 10%;
- la determina n. 34 del 09/03/2026 prot. EDC-2026-96 del 09/03/2026 con la quale è stato approvato lo Stato d'Avanzamento lavori n° 2 ed il relativo Certificato di pagamento n° 2 del 09/03/2026 prot. EDC-2026-93 del 09/03/2026, redatto dal R.U.P. don Sergio Rossetti, di **euro 136.334,44** di cui euro **123.940,40** di credito verso l'impresa ed euro 12.394,04 di I.V.A. al 10%;

DATO ATTO che i lavori di che trattasi sono iniziati in data 1 agosto 2025, giusto verbale sottoscritto dalle parti in pari data in cui è indicata come termine ultimo per l'ultimazione dei lavori il giorno 27 gennaio 2026;

PRESO ATTO che il contratto con l'aggiudicatario è stato stipulato in data 10/09/2025 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Aversa in data 30/09/2025 serie 3 numero 1228;

VISTA la richiesta di proroga presentata dall'impresa PEVIT SRL - P.IVA 07850490637 a mezzo pec in data 12 gennaio 2026, per l'ultimazione dei lavori dal 27/01/2026 al 06/03/2026;

VISTE le problematiche riscontrate durante l'esecuzione dei lavori;

VISTA l'autorizzazione della proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC_UNITA-PNRR 30/12/2025 0002708 – P;

VISTA la determina n.20 del 18 febbraio 2026 prot. EDC – 2026 – 69 di autorizzazione alla proroga contrattuale fino al 6 marzo 2026;

VISTA la richiesta di proroga presentata dall'impresa PEVIT SRL - P.IVA 07850490637 a mezzo pec in data 23 marzo, per l'ultimazione dei lavori dal 06/03/2026 al 28/04/2026;

VISTA la richiesta di proroga presentata dall'impresa PEVIT SRL - P.IVA 07850490637, per l'ultimazione dei lavori dal 28/04/2026 al 30/06/2026;

VISTA l'autorizzazione della II proroga del Ministero della Cultura – prot. MIC_UNITA-PNRR 13/05/2026 0002919 – P;

Atteso che il codice CUP è il seguente: F56J22000100006;

Atteso che, sul sistema SIMOG, è stato acquisito il prescritto codice CIG B117B34F92;

Visto il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.;

Vista la nomina del RUP, don Sergio Rossetti, direttore dell'ufficio edilizia di culto ed azione pastorale di questa Arcidiocesi, con incarico da parte del Vicario Generale per l'attuazione del PNRR del 3 marzo 2023;

D E T E R M I N A

1. **di concedere** all'impresa PEVIT SRL - P.IVA 07850490637, una proroga per l'ultimazione dei lavori dal 06/03/2026 al 30/06/2026;
2. **di dare atto** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori pubblici, in adempimento alla vigente normativa in materia, all'intervento sono stati attribuiti i seguenti CUP: F56J22000100006 - CIG B117B34F92;
3. **di dare atto** che le funzioni di Responsabile unico del Progetto, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, sono assunte dallo scrivente;
4. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Arcidiocesi di Benevento.

Benevento, lì 29/06/2026

IL RUP

don Sergio Rossetti

PUBBLICAZIONE ON-LINE

Il presente atto è pubblicato dal 29/06/2026 al 13/07/2026 nel sito Web istituzionale di questa Arcidiocesi di Benevento (art. 32, c.1, legge nr. 62/2009) www.diocesidibenevento.it.

**L'OPERATORE DEL
SERVIZIO INFORMATICO
DIOCESANO**



Sabino Cubelli

